



PLAN DE TRABAJOS

"MEJORAMIENTO URBANO" RECONSTRUCCION VEREDAS Y JERARQUIZACION ESQUINAS

Calle Padre Vasquez entre Calle San Martin y Calle Peron

Item	Descripción	Importe Total
1	Preliminares	\$ 2.452.500,00
2	Demoliciones Y Acareo de Escombros	\$ 17.129.680,00
3	Terrapienamiento	\$ 9.159.200,00
4	Contrapislo H"A" bajo Baldosas	\$ 55.271.250,00
5	Revestimiento de Baldosas Graniticas	\$ 107.361.000,00
6	Losa sobre Cunetas	\$ 18.931.200,00
7	Cardones	\$ 9.497.700,00
8	Puentes Vehiculares	\$ 7.728.500,00
9	Nichos para Arboles	\$ 3.159.000,00
10	Rejillas Metalicas Peatonales	\$ 25.246.000,00
11	Recambio Desagues Pluviales	\$ 2.700.900,00
12	Renovacion Red Electrica Peatonal	\$ 37.729.500,00
13	Muretes Revestidos en Piedra	\$ 1.250.500,00
14	Equipamiento Urbano	\$ 4.925.500,00
15	Pintura de cordones	\$ 4.100.000,00
16	Recambio de Instalacion primaria Cloacal	\$ 87.218.100,00
17	Recambio de red de Agua y conexiones externas domiciliarias	\$ 61.161.100,00
18	Repavimentacion de calzada	\$ 25.126.960,00
19	Demarcacion de Calzada en caliente y colocacion de Tachas	\$ 5.550.400,00
		\$ 485.698.990,00

% Inc
0,50%
3,53%
1,89%
11,38%
22,10%
3,90%
1,96%
1,59%
0,65%
5,20%
0,56%
7,77%
0,26%
1,01%
0,84%
17,96%
12,59%
5,17%
1,14%
100,00%

1			2			3			4			5			6		
% Mes	\$ Inv.	% ACUM	% Mes	\$ Inv.	% ACUM	% Mes	\$ Inv.	% ACUM	% Mes	\$ Inv.	% ACUM	% Mes	\$ Inv.	% ACUM	% Mes	\$ Inv.	% ACUM
15,00%	\$ 367.875,00	15,00%	15,00%	\$ 367.875,00	30,00%	15,00%	\$ 367.875,00	45,00%	15,00%	\$ 367.875,00	60,00%	20,00%	\$ 490.500,00	80,00%	20,00%	\$ 490.500,00	100,00%
30,00%	\$ 5.136.904,00	30,00%	30,00%	\$ 5.136.904,00	60,00%	40,00%	\$ 6.851.872,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	50,00%	\$ 4.579.600,00	50,00%	50,00%	\$ 4.579.600,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	25,00%	\$ 13.817.812,50	25,00%	50,00%	\$ 27.635.625,00	75,00%	25,00%	\$ 13.817.812,50	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	30,00%	\$ 32.208.300,00	30,00%	30,00%	\$ 32.208.300,00	60,00%	40,00%	\$ 42.944.400,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	50,00%	\$ 9.485.600,00	50,00%	50,00%	\$ 9.485.600,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 9.497.700,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 7.728.500,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 3.159.000,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 25.246.000,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 2.700.900,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	25,00%	\$ 9.432.375,00	25,00%	25,00%	\$ 9.432.375,00	50,00%	50,00%	\$ 18.864.750,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 1.250.500,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	50,00%	\$ 2.462.750,00	50,00%	50,00%	\$ 2.462.750,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 4.100.000,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	50,00%	\$ 43.609.050,00	50,00%	50,00%	\$ 43.609.050,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	50,00%	\$ 30.580.550,00	50,00%	50,00%	\$ 30.580.550,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	50,00%	\$ 12.563.480,00	50,00%	50,00%	\$ 12.563.480,00	100,00%
0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	100,00%	\$ 5.550.400,00	100,00%
1,13%	\$ 5.506.779,00	1,13%	4,92%	\$ 23.904.191,50	6,06%	26,26%	\$ 127.531.772,00	32,31%	28,36%	\$ 137.744.462,50	60,67%	18,91%	\$ 91.869.005,00	79,59%	20,41%	\$ 99.142.780,00	100,00%

